


Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в
рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	В срок до 30 мая 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	определение подрядной организации	Сметы сданы на проверку 10.05.2016 по 05.07.2016 (исправляются ошибки)
1.2.	Выполнение работ	В срок до 30 августа 2016г.	Подрядная организация	завершение работы	
1.3.	Приемка работ	В срок до 15 сентября 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	Акт выполненных работ	
2. Установка контейнерной площадки в д. Овраги					
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	В срок до 30 мая 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	определение подрядной организации	Сметы сданы на проверку 10.05.2016 по 05.07.2016 (исправляются ошибки)
2.2.	Выполнение работ	В срок до 15 сентября 2016г.	Подрядная организация	завершение работы	

2.3.	Приемка работ	В срок до 01 октября 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	Акт выполненных работ	
3. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка					
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	В срок до 30 мая 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	определение подрядной организации	Сметы сданы на проверку 10.05.2016 по 05.07.2016 (исправляются ошибки)
3.2.	Выполнение работ	В срок до 15 сентября 2016г.	Подрядная организация	завершение работы	
3.3.	Приемка работ	В срок до 01 октября 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	Акт выполненных работ	
4. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви					
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	В срок до 30 мая 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	определение подрядной организации	Сметы сданы на проверку 10.05.2016 по 05.07.2016 (исправляются ошибки)
4.2.	Выполнение работ	В срок до 15 сентября 2016г.	Подрядная организация	завершение работы	
4.3.	Приемка работ	В срок до 01 октября 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	Акт выполненных работ	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:			завершение работы	
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	до 01 октября 2016г.	Администрация МО Петровское	Акт выполненных работ	

			сельское поселение		
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным)	Администрация МО Петровское сельское поселение	отчет	01.07.2016
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	при корректировке и местного бюджета	Администрация МО Петровское сельское поселение	наиболее эффективное использование бюджетных средств	

Глава администрации поселения

 /В.А. Блюм/

