

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)

(руб.)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 31.03.2017			Исполнено за последний квартал 2017 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Лесная д. Ягодное	270 м	0 м	297 675,50	238 140,00	59 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 140,00
Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Театральная д. Варшко	150 м	0 м	162 606,50	130 086,00	32 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 086,00
Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Цветочная п. ст. Петярви	231 м	0 м	122 653,50	98 123,00	24 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 123,00
Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Карьерная д. Ольховка	100 м	0 м	322 686,50	258 151,00	64 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 151,00
Итого			905 622,00	724 500,00	181 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00

Глава администрации

Главный бухгалтер

Исполнитель:

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

(Т.Н. Кузьмина) 8(813-79) 66-134



(подпись)

(подпись)

В.А. Блюм

(В.А. Блюм)

(фамилия, инициалы)

(Т.Н. Кузьмина)

(фамилия, инициалы)

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

(подпись)

(Л.В. Бурак)
(фамилия, инициалы)

31.03.2017г.

План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»					
1. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное					
1.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	В срок до 30 мая 2017г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	определение подрядной организации Заключение муниципального контракта	Смета сдана на проверку 14.03.2017г.
1.2.	Выполнение работ	В срок до 30 августа 2017г.	Подрядная организация	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное	В соответствии со сроками

1.3	Приемка работ	В срок до 15 сентября 2017г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	улучшение благоустройства д. Ягодное Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
2. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Варшко					
2.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	В срок до 30 мая 2017г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	определение подрядной организации Заключение муниципального контракта	Смета сдана на проверку 14.03.2017г.
2.2	Выполнение работ	В срок до 15 сентября 2017г.	Подрядная организация	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная в д. Варшко по всей протяженности дороги	В соответствии со сроками
2.3	Приемка работ	В срок до 01 октября 2017г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	улучшение благоустройства д. Варшко Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками

3. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка					
3.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	В срок до 30 мая 2017г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	определение подрядной организации Заключение муниципального контракта	Смета сдана на проверку 14.03.2017г.
3.2	Выполнение работ	В срок до 15 сентября 2017г.	Подрядная организация	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карьерная от д. 1 до д. 25 в д. Ольховка	В соответствии со сроками
3.3	Приемка работ	В срок до 01 октября 2017г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	улучшение благоустройства д. Ольховка Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
4. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви					
4.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	В срок до 30 мая 2017г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	определение подрядной организации Заключение муниципального	Смета сдана на проверку 14.03.2017г.

				контракта	
4.2	Выполнение работ	В срок до 15 сентября 2017г.	Подрядная организация	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Цветочная в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги	В соответствии со сроками
4.3	Приемка работ	В срок до 01 октября 2017г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	улучшение благоустройства п. ст. Петяярви Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	до 01 октября 2017г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	Выполнение муниципального контракта	В соответствии со сроками

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным)	Администрация МО Петровское сельское поселение	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчёт за I квартал на 01.04.2017г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	3 й квартал	Администрация МО Петровское сельское поселение	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Не проводилось

Глава администрации МО Петровское

сельское поселение



/Блюм В. А. /