

**Ежеквартальный отчет**  
**Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский**  
**муниципальный район Ленинградской области**  
**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**  
**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению**  
**целевых показателей результативности использования субсидии**

	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы</b>					
1. Ремонт грунтовых дорог общего пользования местного значения на территории частного сектора пос. Петровское					
1.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация МО Петровское сельское поселение	Заключение муниципального контракта	В связи с долгосрочной проверкой сметная документация была утверждена 31.05.2017г. В настоящее время готовится аукционная документация. Объявление аукциона состоится 19.06.2017г.
1.2.	Выполнение работ	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	завершение работы	В соответствии со сроками
1.3	Приемка работ	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация МО Петровское сельское поселение	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
1. Ремонт уличного освещения в пос. Петровское					
2.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация МО Петровское сельское поселение	Заключение муниципального контракта	В связи с долгосрочной проверкой сметная документация была утверждена 31.05.2017г. В настоящее время готовится аукционная документация. Объявление аукциона состоится 19.06.2017г.

2.2	Выполнение работ	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	завершение работы	В соответствии со сроками
2.3	Приемка работ	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация МО Петровское сельское поселение	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация МО Петровское сельское поселение	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным)	Администрация МО Петровское сельское поселение	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчёт за II квартал на 01.07.2017г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	при корректировке местного бюджета	Администрация МО Петровское сельское поселение	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не проводилось

Глава администрации МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области



*В.А. Блюм* /В.А. Блюм/

МП