

**Ежеквартальный отчет**  
**Администрации муниципального образования Петровское сельское**  
**поселение муниципального образования Приозерский муниципальный**  
**район Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий**  
**(«дорожной карты») по достижению целевых показателей**  
**результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная**  
**карта») по достижению целевых показателей результативности**  
**использования субсидии**

	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы</b>					
1. Ремонт грунтовых дорог общего пользования местного значения на территории частного сектора пос. Петровское					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	В срок до 15 мая 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	определение подрядной организации	Сметы сданы на проверку 10.05.2016 по 05.07.2016 (исправляются ошибки)
1.2.	Выполнение работ	В срок до 15 августа 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	завершение работы	
1.3.	Приемка работ	В срок до 01 сентября 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	Акт выполненных работ	
2. Ремонт уличного освещения в пос. Петровское					
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	В срок до 15 мая 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	определение подрядной организации	Сметы сданы на проверку 15.06.2016 по 05.07.2016, т.к. долго готовился проект.
2.2.	Выполнение работ	В срок до 15 сентября 2016г.	Подрядная организация	завершение работы	
2.3.	Приемка работ	В срок до 01 октября 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	Акт выполненных работ	
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	до 01 октября 2016г.	Администрация МО Петровское	Акт выполненных работ	

1.1.	приемка и оплата выполненных работ	до 01 октября 2016г.	Администрация МО Петровское сельское поселение	Акт выполненных работ	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным)	Администрация МО Петровское сельское поселение	отчет	01.07.2016
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	при корректировке местного бюджета	Администрация МО Петровское сельское поселение	наиболее эффективное использование бюджетных средств	

Глава администрации  
поселения

  
/В.А. Блюм/  
МП

